

I. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA:

DATOS GENERALES:

Denominación del proyecto	:	"MEJORAMIENTO DE LOS CANALES PRINCIPALES Y LATERALES DEL BAJO YARABAMBA - SECTOR CHURUMPAYA, DISTRITO DE YARABAMBA – AREQUIPA - AREQUIPA"
Código del proyecto	:	2410433
Ubicación	:	
Localidad	:	Sector Churumpaya
Distrito	:	Yarabamba
Provincia	:	Arequipa
Región	:	Arequipa
Modalidad de ejecución	:	Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)
Proceso de selección	:	AS N° 032-2018-MDVY
Contrato	:	N°046-2018-MDVY
Sistema de contratación	:	A Suma Alzada
Contratista	:	CONSORCIO UNION, conformada por: <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C.• HJM CONSTRUCTORES S.A.C.• ARCAT S.A.C.
Residente de obra	:	Ing. Percy Olivera Chaupis
Supervisor de Obra	:	Arq. Ronald José Paredes Zegarra
Presupuesto de obra	:	S/ 1,757,427.71
Costo Directo	:	S/ 1,289,476.64
Gastos Generales (6%)	:	S/ 77,368.60
Utilidad (9.50%)	:	S/ 122,500.28
Subtotal	:	S/1,489,345.52
IGV (18%)	:	S/ 268,082.19
Adicionales y Deduct. de Obra	:	Si
Adicional de Obra N° 01	:	S/ 338,458.01 soles
Deductivo Vinculante N° 01	:	S/ 125,022.26 soles
Documento que aprueba	:	R.G.M. N° 06-2019-GM-MDVY
Fecha de aprobación	:	06 de febrero del 2019
Factor de Relación	:	0.9960
Plazo Ejecución Contractual	:	90 días calendario
Fecha de Firma de Contrato	:	11 octubre del 2018
Fecha de entrega de terreno	:	16 octubre del 2018
Fecha de inicio	:	27 octubre del 2018
Fecha culminación reprog.	:	12 de abril del 2019
Suspensión de plazo	:	25 enero del 2019
Reinicio de obra	:	11 de marzo del 2019
Situación actual	:	EN EJECUCION
Avance programado	:	100.00 %
Avance ejecutado acumulado	:	88.61 % (atrasada)
Ampliaciones de Plazo	:	Si
Ampliación de Plazo N° 01	:	02 días calendarios
Documento que aprueba	:	Resolución de Gerencia Municipal N°002-2019-GM/MDVY
Fecha de Aprobación	:	24 de enero del 2019
Ampliación de Plazo N° 02	:	01 día calendario

Documento que aprueba : Resolución de Gerencia Municipal N°08-2019-GM/MDVY
Fecha de Aprobación : 11 de febrero del 2019

Ampliación de Plazo N° 03 : 31 días calendarios
Documento que aprueba : Resolución de Gerencia Municipal N°17-2019-GM/MDVY
Fecha de Aprobación : 01 de marzo del 2019

Adelantos otorgados : No

II. METAS DEL PROYECTO

En este canal, se construirán diversas obras de arte para garantizar la buena operación del sistema de riego y comprende las siguientes:

- *Bocatoma y Obras conexas (01 und)*
- *Desarenador (01 und)*
- *Tomas Laterales (14 und)*
- *Pase vehicular peatonal (03 und)*
- *Canoas (05 und)*
- *Túnel (01 und ingreso y salida)*
- *Puente acueducto (01 und)*
- *Línea de conducción: hasta antes del ingreso del túnel 108.41ml y después de la salida túnel 2483.18 ml*

