



1^{ra} AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2026

RESUMEN EJECUTIVO
PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2026 – I
Municipalidad Distrital de Yarabamba.



Mayo 2026.



RECUPERANDO
NUESTRO DISTRITO





RESUMEN EJECUTIVO PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026 – I

Municipalidad Distrital de Yarabamba.

Fecha: 27 mayo 2026

Lugar: Plaza Principal de Yarabamba

Hora: 14:00 horas.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del principio de transparencia, participación ciudadana y responsabilidad en la gestión pública, la Municipalidad Distrital de Yarabamba llevará a cabo su Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2026 – I, espacio mediante el cual se informa a la población sobre los principales avances de la gestión municipal, el estado de ejecución presupuestal, los proyectos de inversión y las acciones desarrolladas durante el periodo comprendido entre Octubre 2025 a Mayo del año 2026.

La audiencia permite fortalecer los mecanismos de control ciudadano y promover una gestión orientada a resultados, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo integral y sostenible del distrito.






1. SECRETARÍA GENERAL

Mediante el Informe N.º 088-2026/SG-MDY, la Secretaría General informó sobre las principales acciones desarrolladas durante el primer semestre del año 2026:

- Emisión de ordenanzas municipales orientadas al fortalecimiento de la gestión institucional, habiéndose emitido 10 ordenanzas municipales.
- Aprobación de acuerdos de concejo relacionados con proyectos de inversión, convenios interinstitucionales y acciones administrativas, habiéndose aprobado 36 acuerdos de concejo.
- Emisión de decretos de alcaldía relacionados con disposiciones administrativas, medidas complementarias y acciones de gestión institucional, habiéndose emitidos 2 decretos de Alcaldía.
- Atención de solicitudes, expedientes y trámites administrativos conforme al marco normativo vigente.
- Implementación de acciones vinculadas a transparencia y acceso a la información pública.
- Coordinación permanente con las diferentes gerencias para el cumplimiento de objetivos institucionales.





2. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

En el marco de la Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2026, la Gerencia de Planificación y Presupuesto informa sobre las acciones desarrolladas en materia de planificación estratégica, gestión institucional y ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, conforme a los alcances de la Ley N.º 31433, que regula las audiencias públicas municipales como mecanismos de transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, damos cuenta de los principales instrumentos de gestión institucional vigentes, entre ellos el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2030 y el Plan Operativo Institucional (POI) 2026–2028, orientados al fortalecimiento de la prestación de servicios públicos y a la mejora de la calidad de vida de la población del distrito.



2.1 Asignación Presupuestal

- **PIA 2026:** S/148,312,693
- **PIM actualizado:** S/ 150,247,357.

2.2 Ejecución Presupuestal

Las funciones con mayor avance presupuestal durante el periodo fueron:

- Agropecuaria.
- Transporte.
- Vivienda y Desarrollo Urbano.
- Planeamiento y gestión.
- Salud.
- Ambiente.



DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION M.D. YARABAMBA 2026.

| Función | PIA | PIM | Certificación | Devengado | Avance % |
|---|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 12,172,826 | 43,573,490 | 28,900,760 | 15,413,278 | 35.4 |
| 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 15,734,931 | 4,818,704 | 2,827,493 | 1,072,444 | 22.3 |
| 08: COMERCIO | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 09: TURISMO | 10,000 | 420,406 | 199,490 | 34,745 | 8.3 |
| 10: AGROPECUARIA | 25,341,258 | 55,553,698 | 46,239,632 | 42,676,490 | 76.8 |
| 15: TRANSPORTE | 21,941,096 | 10,196,699 | 7,105,432 | 6,386,366 | 62.6 |
| 16: COMUNICACIONES | 0 | 45,287 | 43,000 | 0 | 0.0 |
| 17: AMBIENTE | 1,334,975 | 2,544,788 | 1,794,003 | 972,859 | 38.2 |
| 18: SANEAMIENTO | 4,087,299 | 4,081,272 | 3,260,424 | 296,404 | 7.3 |
| 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 64,079,667 | 22,428,316 | 20,377,977 | 17,528,404 | 78.2 |
| 20: SALUD | 1,921,611 | 1,010,962 | 745,775 | 293,584 | 29.0 |
| 21: CULTURA Y DEPORTE | 340,196 | 4,289,765 | 2,196,632 | 1,120,455 | 26.1 |
| 22: EDUCACION | 796,487 | 932 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23: PROTECCION SOCIAL | 542,347 | 1,278,038 | 629,393 | 253,949 | 19.9 |

Al 20/05/2026.





DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL M.D. YARABAMBA 2026.

| Categoría Presupuestal | PIA | PIM | Certificación | Devengado | Avance % |
|--|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 0002: SALUD MATERNO NEONATAL | 1,913,611 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | 2,628,596 | 3,397 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 40,000 | 18,751 | 11,500 | 11,500 | 61.3 |
| 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO | 22,236,969 | 33,265,131 | 31,451,082 | 30,039,827 | 90.3 |
| 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 11,913,000 | 18,615,354 | 17,934,895 | 16,547,287 | 88.9 |
| 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 2,823,000 | 369,977 | 267,143 | 55,143 | 14.9 |
| 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 20,000 | 13,314 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 334,196 | 364,618 | 280,811 | 203,112 | 55.7 |
| 0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS | 10,000 | 3,150 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE | 0 | 6,364,863 | 5,593,150 | 5,468,701 | 85.9 |
| 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO | 6,196,000 | 17,740 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 8,000 | 2,300 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9001: ACCIONES CENTRALES | 2,939,055 | 3,394,583 | 2,801,473 | 1,161,626 | 34.2 |
| 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 97,237,266 | 87,801,179 | 55,979,957 | 32,561,783 | 37.1 |

Al 20/05/2026.


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE RUBROS (INGRESOS)
(DEL 01/01/2026 AL 22/05/2026)

| Rubro | PIA | PIM | Recaudado |
|--|----------------|----------------|----------------|
| GOBIERNO CENTRAL 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 1,062,570.00 | 1,218,160.00 | 499,882.00 |
| GESTION MUNICIPAL 08: IMPUESTOS MUNICIPALES | 223,000.00 | 223,000.00 | 373,870.00 |
| GESTION MUNICIPAL 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,192,600.00 | 3,401,877.00 | 41,638,636.00 |
| 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | |
| GOBIERNO CENTRAL 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 144,751,444.00 | 144,838,890.00 | 134,876,392.00 |







PIM



- 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
- 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
- 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES



Recaudado




- 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
- 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
- 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE RUBROS, (GASTOS).
(DEL 01/01/2026 AL 22/05/2026)

| | Rubro | PIA | PIM | DEVENGADO | VARIACION (%) |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| GOBIERNO CENTRAL | 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 1,062,570.00 | 1,218,160.00 | 471,650.00 | 38.72% |
| GESTION MUNICIPAL | 08: IMPUESTOS MUNICIPALES | 223,000.00 | 223,000.00 | 11,250.00 | 5.04% |
| GESTION MUNICIPAL | 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,192,600.00 | 3,251,877.00 | 1,447,849.00 | 44.52% |
| | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | - | - | 0.00% |
| GOBIERNO CENTRAL | 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 144,751,444.00 | 144,838,890.00 | 83,997,468.00 | 57.99% |






TRANSFERENCIAS DEL MEF REALIZADAS EN EL RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES PARA ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
(DEL 01/01/2026 AL 22/05/2026)

| RUBRO | PIA | TRANSFERENCIA | DEVENGADO |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 48,802,539.00 | 32,763,010.64 | 83,997,468.00 |




| DEVENGADO | GENERICA DEL GASTO | TOTAL |
|---------------|---|---------------|
| 83,997,468.00 | 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 13,022,431.00 |
| | 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - |
| | 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 70,975,037.00 |



ANALISIS HISTORICO – EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

| AÑO DE EJECUCION | PIA | PIM | DEVENGADO |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2020 (DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020) | 66,089,306.00 | 178,202,100.00 | 38,195,282.00 |
| 2021 (DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021) | 34,741,074.00 | 300,556,126.00 | 51,761,859.00 |
| 2022 (DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022) | 57,887,161.00 | 304,299,673.00 | 65,420,630.00 |
| 2023 (DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023) | 65,532,237.00 | 98,342,341.00 | 64,964,679.00 |
| 2024 (DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024) | 23,686,596.00 | 117,602,493.00 | 68,572,848.00 |
| 2025 (DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025) | 218,772,921.00 | 188,081,741.00 | 127,189,418.00 |
| 2026 (DEL 01/01/2025 AL 22/05/2026) | 119,751,444.00 | 110,424,285.00 | 71,647,878.00 |








ANALISIS DE ESTIMACION DE SALDOS DE BALANCE - Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

| AÑO | RUBRO | SALDOS DE BALANCE |
|------|--|-------------------|
| 2015 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 32,842,870.00 |
| 2016 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 44,645,171.00 |
| 2017 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 68,490,228.00 |
| 2018 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 78,026,382.00 |
| 2019 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 54,953,486.00 |
| 2020 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 110,925,710.00 |
| 2021 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 137,136,412.00 |
| 2022 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 264,117,504.00 |
| 2023 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 244,720,034.00 |
| 2024 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 220,689,301.00 |
| 2025 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 207,183,555.00 |
| 2026 | Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 100,000,000.00 |



MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE AREQUIPA, RANKING EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL PROVINCIAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, (DEL 01/01/2026 AL 22/05/2026)

| TOTAL | ¿Con qué se financian los gastos? | | | ¿Cómo se estructura el gasto? | | ¿Dónde se gasta? | | ¿Cuándo se hizo el gasto? | |
|-------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| | Fuente | Rubro | Función | Genérica | Departamento | Trimestre | Mes | Atención de Compromiso Mensual | Compromiso Anual |
| | 48,594,496,937 | 61,535,446,031 | 45,629,335,537 | 31,994,855,958 | 24,677,964,441 | 19,933,040,934 | 18,837,629,387 | 32.4 | 19,933,040,934 |
| | 14,579,409,942 | 24,270,387,137 | 16,542,370,461 | 10,082,211,251 | 8,476,247,975 | 6,350,914,839 | 5,869,720,265 | 26.2 | 6,350,914,839 |
| | 14,579,409,942 | 24,287,765,016 | 16,542,370,461 | 10,082,211,251 | 8,476,247,975 | 6,350,914,839 | 5,869,720,265 | 26.2 | 6,350,914,839 |
| | 945,445,227 | 1,445,815,485 | 1,084,336,204 | 690,860,989 | 584,620,142 | 465,110,378 | 439,921,065 | 32.2 | 465,110,378 |
| | 716,231,098 | 1,030,425,804 | 796,516,453 | 507,545,761 | 415,627,046 | 339,969,664 | 320,332,678 | 33.0 | 339,969,664 |

| Municipalidad | PIA | PIM | Certificación | Compromiso Anual | Ejecución | | ¿Cómo buscar? |
|---------------|-----|-----|---------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| | | | | | Atención de Compromiso Mensual | Devengado | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| <input checked="" type="radio"/> 040127-300357: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | 119,751,444 | 110,424,285 | 88,543,508 | 79,743,739 | 79,128,753 | 71,647,878 | 71,487,425 | 64.9 |
| <input type="radio"/> 040108-300338: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 35,649,910 | 53,488,762 | 49,564,986 | 41,605,189 | 38,370,448 | 34,612,198 | 28,933,421 | 64.7 |
| <input type="radio"/> 040105-300335: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 10,852,076 | 17,028,507 | 16,078,224 | 15,170,071 | 10,385,587 | 9,881,494 | 9,875,159 | 58.0 |
| <input type="radio"/> 040122-300352: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 41,972,974 | 34,466,192 | 31,755,898 | 25,196,818 | 21,985,851 | 17,121,287 | 13,080,857 | 49.7 |
| <input type="radio"/> 040123-300353: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 47,254,298 | 26,304,471 | 17,404,528 | 14,976,310 | 14,196,558 | 12,775,057 | 12,608,770 | 48.6 |
| <input type="radio"/> 040120-300350: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | 616,938 | 1,081,907 | 685,601 | 684,601 | 666,909 | 525,420 | 525,420 | 48.6 |
| <input type="radio"/> 040117-300347: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | 16,046,026 | 26,464,628 | 25,177,892 | 12,204,861 | 11,994,057 | 11,742,073 | 11,652,570 | 44.4 |
| <input type="radio"/> 040112-300342: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 30,682,662 | 48,993,676 | 34,595,220 | 32,638,568 | 24,142,189 | 21,626,598 | 21,204,965 | 44.1 |
| <input type="radio"/> 040103-300333: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | 26,487,400 | 36,934,644 | 27,937,204 | 20,317,627 | 20,315,319 | 14,396,326 | 14,140,600 | 39.0 |
| <input type="radio"/> 040102-300332: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 56,213,318 | 80,032,536 | 63,545,447 | 45,926,928 | 29,862,716 | 27,406,454 | 21,716,232 | 34.2 |
| <input type="radio"/> 040110-300340: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 38,479,932 | 58,003,752 | 40,836,623 | 24,939,522 | 24,939,522 | 19,289,963 | 18,846,123 | 33.3 |
| <input type="radio"/> 040124-300354: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 27,238,724 | 84,618,536 | 37,473,807 | 27,254,632 | 27,247,932 | 26,852,753 | 25,971,198 | 31.7 |





Asimismo, se realizó el seguimiento permanente de la ejecución financiera y física de los proyectos priorizados, permitiendo optimizar la inversión pública y garantizar el cumplimiento de metas institucionales.

2.3 Presupuesto Participativo

Se desarrollaron acciones de coordinación y convocatoria a los agentes participantes para la formulación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2027, promoviendo la participación activa de organizaciones sociales, instituciones públicas y población organizada.

Como resultado del proceso, se priorizaron 10 proyectos para el año 2027, considerando además:

- 04 ideas de proyectos de inversión institucional.
- 02 inversiones en ejecución durante el año 2026.
- 16 ideas de inversión presentadas.

2.4 Planeamiento Estratégico

Se formuló y aprobó el Plan Estratégico Institucional Multianual 2025–2030 mediante Resolución de Alcaldía N.° 015-2025-MDY, así como el Plan Operativo Institucional Multianual 2026–2028 y su registro en el aplicativo CEPLAN, beneficiando a funcionarios, servidores y a la población del distrito de Yarabamba.

2.5 Cartera de Proyectos Priorizados. (OPMI).

Durante el primer semestre del año 2026 se efectuó el seguimiento a proyectos de inversión pública en las diferentes fases:

| Área | Expediente Técnico | Ejecución | Liquidación | Total |
|---------|--------------------|-----------|-------------|-------|
| GIDUR | 8 | 16 | 11 | 35 |
| GPSyDEL | 3 | 12 | 1 | 16 |
| GMAySP | 2 | 6 | 1 | 9 |
| TOTAL | 13 | 34 | 13 | 60 |

EJECUCION FINANCIERA POR UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

| # | UEI | N° DE INVERSIONES | PIM (En S/. M) | CERTIFICADO (En S/. M) | DEVENGADO (En S/. M) | % AVANCE (En S/. M) |
|---|---|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 12 | 71.78 | 64.84 | 56.49 | 79% |
| 2 | GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 4 | 5.94 | 2.65 | 0.42 | 7% |
| 3 | GERENCIA DE MEDIO MABIENTE YS ERVICIOS PUBLICOS | 5 | 5.54 | 3.38 | 1.50 | 27% |
| | TOTAL | 21 | 83.27 | 70.8 | 58.41 | 70% |

FUENTE: BANCO DE INVERSIONES Y CONSULTA AMIGABLE AL 11/05/2026





3. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas desarrolló acciones orientadas a fortalecer la gestión administrativa, financiera y operativa de la municipalidad.

3.1 Unidad de Contabilidad

- Seguimiento permanente de la ejecución presupuestal.
- Coordinación con las unidades ejecutoras para el cumplimiento de metas financieras.
- Registro y control de operaciones contables conforme a la normativa vigente.

3.2 Unidad de Tesorería

- Atención oportuna de pagos a proveedores y obligaciones institucionales.
- Ejecución de procedimientos administrativos vinculados a la gestión financiera.
- Control y seguimiento del flujo financiero institucional.

3.3 Unidad de Recursos Humanos

- Gestión administrativa del personal municipal.
- Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas.
- Implementación de acciones vinculadas a seguridad y salud en el trabajo.
- Fortalecimiento de capacidades del personal institucional.

3.4 Unidad de Rentas

- Recaudación de tributos municipales.
- Actualización y fortalecimiento del padrón tributario.
- Implementación de estrategias de sensibilización tributaria.
- Ejecución de campañas de formalización y fiscalización.



Ingresos Recaudados

| INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| N° | AÑO DE RECAUDACIÓN | CONCEPTOS | MONTO | TOTAL |
| 1 | 2022 | Impuesto Predial | S/46,180.34 | S/ 99,575.14 |
| | | Impuesto por años anteriores | S/ 53,394.80 | |
| 2 | 2023 | Impuesto Predial | S/60,084.43 | S/127,745.07 |
| | | Impuesto por años anteriores | S/67,660.64 | |
| 3 | 2024 | Impuesto Predial | S/71,791.94 | S/149,253.05 |
| | | Impuesto por años anteriores | S/77,461.11 | |
| 4 | 2025 | Impuesto Predial | S/88,672.60 | S/312,442.41 |
| | | Impuesto por años anteriores | S/151,323.09 | |
| | | Arbitrios Municipales | S/63,520.56 | |
| | | Serenazgo | S/8,926.16 | |
| 01/01/2026 AL 13/05/2026 | | | | |
| 5 | 2026 | Impuesto Predial | S/37,588.55 | S/95,588.42 |
| | | Impuesto Predial por años anteriores | S/19,045.23 | |
| | | Arbitrios Municipales | S/33,613.09 | |
| | | Serenazgo | S/5,341.55 | |





3.5 Unidad de Tecnología de la Información

- Mantenimiento de plataformas digitales institucionales.
- Soporte técnico y mantenimiento de equipos informáticos.
- Implementación de herramientas tecnológicas para optimizar la atención al ciudadano.
- Fortalecimiento de los sistemas de información institucional.





4. GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

4.1 Estado de Inversiones

| Estado | Cantidad |
|---------------------------------------|----------|
| En ejecución | 12 |
| En evaluación de expediente técnico | 6 |
| En elaboración de expediente técnico | 2 |
| En elaboración de perfil | 13 |
| Ideas inscritas en banco de proyectos | 2 |



4.2 Proyectos Productivos y Sociales

Se impulsaron proyectos orientados al fortalecimiento económico, social y productivo del distrito, priorizando sectores vulnerables y actividades agropecuarias.

Entre los principales proyectos destacan:

| ITEM | CUI | PROYECTOS | MODALIDAD DE EJECUCION | RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | FECHA DE APROBACION | MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (S/.) |
|------|---------|---|------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 2623497 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N° 001-2024-GPSyDEL-MDY | 4/01/2024 | 3,543,801.95 |
| 2 | 2623081 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN SANIDAD VEGETAL EN PRODUCTORES AGRICOLAS DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N°007-2024-GPSyDEL-MDY | 20/05/2024 | 4,121,717.68 |
| 3 | 2622244 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN PREVENCION DE LA ANEMIA, DESNUTRICION DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N°009-2024GPSyDEL-MDY | 25/05/2024 | 3,078,284.90 |
| 4 | 2610784 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE CULTIVO DE HIDROPONIA Y FLORES DE CORTE, DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N°010-2024-GMyDEL-MDY | 2/07/2024 | 1,125,097.73 |
| 5 | 2611265 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA Y COMERCIAL CON INNOVACION TECNOLOGICA A TRAVES DE LA MECANIZACION AGRICOLA DEL MAIZ MORADO DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N° 027-2023-GPSyDEL-MDVY | 27/10/2023 | 4,886,137.50 |
| 6 | 2625981 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N.º 004-2024-GPSyDEL-MDY | 17/01/2024 | 3,584,149.24 |
| 7 | 2570977 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN EL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N° 003-2025 - GPSyDEL-MDY | 25/02/2025 | 3,917,851.00 |
| 8 | 2558361 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N°007-2025-GPSYDEL-MDY | 14/05/2025 | 2,236,383.00 |
| 9 | 2666431 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY DISTRITO DE YARABAMBA, DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N°11-2025-GPSYDEL-MDY | 17/07/2025 | 4,492,863.50 |





| | | | | | | |
|----|---------|--|------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| 10 | 2606697 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN DE LOS SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DEL GANADO OVINO DE CARNE DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N° 033-2023-GPSyDEL-MDVY | 19/12/2025 | 5,865,600.50 |
| 11 | 2555026 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL AJO DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N° 030-2022-GPSyDEL-MDVY | 27/02/2022 | 2,274,363.50 |
| 12 | 2666258 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PORCINOS DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | ADMINISTRACION DIRECTA | N° 013-2025-GPSYDEL-MDY | 29/09/2025 | 4,745,777.22 |

4.3 Atención a Poblaciones Vulnerables

La Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Distrital de Yarabamba tiene como finalidad promover el bienestar integral de la población del distrito, priorizando la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad mediante la implementación de políticas, programas, campañas y actividades orientadas al fortalecimiento del desarrollo humano, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese contexto, se desarrollan campañas sociales y de salud de manera permanente, cuales buscan acercar servicios esenciales a la población, especialmente en sectores con limitaciones de acceso a atención especializada. Estas campañas comprenden jornadas médicas integrales, campañas preventivas de salud, vacunación, orientación nutricional, salud mental, descarte de enfermedades, campañas oftalmológicas y odontológicas, así como acciones de sensibilización sobre prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables. Para ello, se realizan coordinaciones con establecimientos de salud, instituciones públicas, organizaciones privadas y programas sociales, permitiendo ampliar la cobertura de atención y fortalecer el acceso de la población a servicios básicos de salud y asistencia social.

Asimismo, se brinda atención integral a las personas con discapacidad a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), promoviendo acciones orientadas a garantizar el respeto de sus derechos y su inclusión efectiva en la sociedad. Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran el empadronamiento y actualización del registro de personas con discapacidad, orientación para el acceso al certificado de discapacidad y programas sociales, gestión de apoyos técnicos, acompañamiento social, fortalecimiento de capacidades, talleres ocupacionales y actividades de integración. Del mismo modo, se fomenta la sensibilización de la población sobre la importancia de construir una sociedad inclusiva y accesible,





impulsando la igualdad de oportunidades y la participación activa de las personas con discapacidad en la vida comunitaria del distrito.

De igual forma, se fortalecen las actividades y servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), orientados a promover un envejecimiento activo, saludable y digno. A través del CIAM se ejecutan actividades recreativas, culturales, deportivas y de socialización que permiten mejorar el bienestar emocional y físico de los adultos mayores. Además, se desarrollan talleres de manualidades, capacitación, estimulación cognitiva, orientación psicológica y actividades de integración comunitaria, contribuyendo a reducir el aislamiento social y fortaleciendo la participación activa de los adultos mayores en el desarrollo del distrito.

Dentro de estas acciones, se brinda especial acompañamiento a los usuarios del programa social Pensión 65, promoviendo la articulación con dicho programa del Estado a fin de garantizar una adecuada atención a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad económica. En ese marco, la municipalidad realiza acciones de apoyo para la identificación y empadronamiento de posibles usuarios, orientación sobre requisitos y acceso al programa, actualización de información, acompañamiento en los procesos de cobro y coordinación con entidades correspondientes para asegurar que los beneficiarios puedan acceder oportunamente a sus subvenciones económicas.

Asimismo, se desarrollan actividades complementarias dirigidas a los usuarios de Pensión 65, tales como campañas de salud, charlas informativas, actividades recreativas, jornadas de integración social y acciones de fortalecimiento emocional y comunitario, buscando mejorar su calidad de vida y promover un envejecimiento con mayor participación e inclusión social. Estas actividades permiten generar espacios de acompañamiento y protección para los adultos mayores del distrito, fortaleciendo además los vínculos comunitarios y el reconocimiento de sus derechos.

En materia de protección familiar y prevención de la violencia, la Gerencia realiza coordinaciones interinstitucionales permanentes con entidades como la Policía Nacional del Perú, establecimientos de salud, instituciones educativas, el Ministerio Público, Centros de Emergencia Mujer y otras organizaciones competentes, con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención, atención y sensibilización frente a casos de violencia familiar, violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. En ese marco, se desarrollan campañas informativas, talleres educativos, espacios de orientación y






actividades comunitarias dirigidas a promover una cultura de respeto, igualdad y convivencia pacífica dentro de las familias y la comunidad.

Asimismo, se impulsan actividades recreativas y de integración social dirigidas a diversos sectores de la población, fomentando la participación ciudadana, la convivencia comunitaria y el fortalecimiento de la identidad cultural del distrito. Estas actividades incluyen eventos culturales, encuentros deportivos, celebraciones tradicionales, concursos, talleres y jornadas de integración que contribuyen a fortalecer los lazos sociales y promover espacios de sano esparcimiento para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Todas estas acciones reflejan el compromiso de la Municipalidad Distrital de Yarabamba con el desarrollo social del distrito, priorizando una gestión orientada a la inclusión, la protección de derechos y el bienestar de la población, especialmente de aquellos sectores que requieren mayor atención y apoyo por parte del Estado.



4.4 PROCOMPITE

Se ejecutaron acciones vinculadas al proceso concursable PROCOMPITE5 - 2025.

| PLAN DE NEGOCIO | ESTADO | SE REQUIERE |
|---|--|--|
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AJO EN LA EMPRESA MULTISERVICIOS MAJU S.A.C. DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | <ul style="list-style-type: none"> Req. Maquinaria agrícola TRACTOR La cotización supera lo presupuestado | <ul style="list-style-type: none"> Nueva presentación de pedido Nuevo estudio de mercado |
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FORRAJE HIDROPONICO DE RISCAFE S.A.C. EN LA LOCALIDAD DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA | <ul style="list-style-type: none"> Req. Tanque de almacenamiento de agua Req. Adquisición de Modulo FVH hidropónico, La cotización supera lo presupuestado Req. Servicio de construcción de vivero No se atendió los requerimientos. | <ul style="list-style-type: none"> Nueva presentación de pedido |
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO DE ENGORDE PARA LA COMERCIALIZACION EN PIE, DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GANADEROS DE SOGAY, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA. | <ul style="list-style-type: none"> Req. Tanque de almacenamiento de agua Req. Moto Azada Req. Balanza de rampa Req. Maquinaria molino picador No se atendió los requerimientos. | <ul style="list-style-type: none"> Nueva presentación de pedido |
| MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS ECOLOGICOS EN LA EMPRESA SERVinsa INGENIERIA SAC, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA | <ul style="list-style-type: none"> Req. Adquisición de mesa de trabajo No se atendió los requerimientos. | <ul style="list-style-type: none"> Nueva presentación de pedido |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO GASTRONOMICO DE LA ASOCIACION TRADICIONES DE SAN ANTONIO DE YARABAMBA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | <ul style="list-style-type: none"> Req. Equipos de línea caliente Req. Equipos de línea fría No se atendió los requerimientos. | <ul style="list-style-type: none"> Nueva presentación de pedido |





5. GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos desarrolló acciones orientadas al mantenimiento de servicios básicos, protección ambiental y mejora de espacios públicos.

5.1 Área de Parques y Jardines

- Mantenimiento de áreas verdes.
- Recuperación de espacios públicos.
- Implementación de programas de forestación y reforestación.
- Mantenimiento de mobiliario y ornato del distrito

5.2 Área de Ornato y Limpieza Pública

- Recolección y disposición de residuos sólidos.
- Jornadas de limpieza en zonas urbanas y rurales.
- Implementación de acciones de segregación y reciclaje.
- Valorización de residuos orgánicos

5.3 Área de serenazgo

- Atención de emergencias y patrullaje preventivo.
- Coordinación con Policía Nacional y entidades competentes.
- Participación en actividades preventivas y comunitarias.

5.4 Área Técnica de Agua y Desagüe

- Reparación y mantenimiento de sistemas de agua potable y desagüe.
- Limpieza rutinaria del punto de captación.
- Limpieza y desinfección de reservorios y líneas de distribución
- Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento, de agua residual y agua potable.
- Distribución de agua potable mediante camión cisterna.
- Distribución de agua potable mediante sistema de redes.
- Atención de incidencias y emergencias hídricas.
- Limpieza y desinfección de líneas de distribución de agua potable.
- Monitoreo y control de la calidad del agua.
- Instalación de conexiones domiciliarias de agua y desagüe.
- Atención de solicitudes de instalación de conexiones y dotación de agua.
- Gestión y atención de solicitudes de nuevas conexiones y suministro de agua potable.






5.5 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones

Durante el primer semestre del año 2026 se formularon y evaluaron diversos proyectos de inversión pública vinculados a:

- Espacios públicos urbanos.
- Mejoramiento de servicios municipales.



| Estado | Cantidad |
|---------------------------------|----------|
| Inversiones en ejecución | 06 |
| Inversiones Viables / Aprobadas | 04 |
| Inversiones Culminadas | 01 |



INVERSIONES VIABLES/APROBADAS/EN FORMULACIÓN - UNIDAD FORMULADORA GMAySP

| N° | CUI N° | TIPO | NOMBRE DE LA INVERSIÓN | NOMBRE DE LA INVERSIÓN | ESTADO | FECHA |
|----|---------|-------|---|------------------------|----------|------------|
| 1 | 2713062 | IOARR | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EN EL ALMACEN DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DIRECTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | S/ 2,058,483.92 | APROBADO | 01/12/2025 |
| 2 | 2708116 | PI | CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LAS AREAS VERDES 3, Y 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN ANTONIO ZONA 3 DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | S/ 1,898,293.65 | VIABLE. | 26/12/2025 |
| 3 | 2716222 | IOARR | REMODELACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y PORTICO; EN EL(LA) PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO TRADICIONAL SAN ANTONIO PAMPAS NUEVAS EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | S/ 1,861,413.48 | APROBADO | 30/12/2025 |
| 4 | 2729614 | PI | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN AREA TECNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | S/ 3,164,258.13 | VIABLE. | 13/05/2026 |

| N° | TIPO | NOMBRE DE LA INVERSIÓN | NOMBRE DE LA INVERSIÓN |
|----|-------|---|------------------------|
| 1 | PI | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN RECUPERACION DEL ORNATO PUBLICO EN EL DISTRITO DE YARABAMBA, DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | S/ 10,496,799.91 |
| 2 | IOARR | "REMODELACION DE AREA DE MAESTRANZA; ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN EL(LA) AREA DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | S/ 1,695,025.38 |
| | PI | "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA - DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | S/. 7,889,526.28 |





6. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Yarabamba es el órgano de línea responsable de planificar, coordinar, supervisar y ejecutar las inversiones, obras y acciones orientadas al desarrollo urbano y rural del distrito, promoviendo la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible.


Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural cuenta con las siguientes áreas técnicas:

- Unidad Formuladora, responsable de la formulación y evaluación de estudios de preinversión e inversiones públicas.
- Área de Estudios y Proyectos, encargada de la elaboración y gestión de expedientes técnicos.
- Área de Obras Públicas, encargada de la ejecución y mantenimiento de obras e infraestructura pública ejecutadas por administración directa.
- Área de Supervisión y Liquidación, responsable del control, supervisión de obras por contrata y liquidación de obras.
- Área de Obras Privadas, Asentamientos Humanos y Catastro, encargada de la gestión urbana, catastro y formalización de predios.
- Área de Defensa Civil, responsable de las acciones de prevención, reducción y atención de emergencias, así como de las inspecciones técnicas de seguridad y evaluación de riesgos en el distrito.

6.1. Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora viene impulsando la gestión y formulación de proyectos de inversión pública orientados al fortalecimiento de los servicios básicos, infraestructura vial, drenaje pluvial, protección frente a riesgos, infraestructura institucional y sistemas de riego en beneficio de la población del distrito de Yarabamba.

Actualmente, se cuenta con una cartera de diecinueve (19) inversiones, que representan un monto total de S/ 127,343,130.37, distribuidos de la siguiente forma:





RESUMEN PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| Estado Situacional | N.º de Proyectos | Monto de Inversión |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Proyectos Viables | 15 | S/ 120,584,213.48 |
| IOARR | 01 | S/ 390,794.26 |
| PROYECTOS EVALUACION/OBSERVADOS | 03 | S/ 6,368,122.63 |
| TOTAL | 19 | S/ 127,343,130.37 |



INVERSIONES VIABLES/APROBADAS

| ITEM | CUJ | NOMBRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | MONTO VIABLE (S/) | LOGROS OBTENIDOS | ESTADO DE LA INVERSIÓN |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2658815 | Creación del servicio de siembra y cosecha de agua en la quebrada Sogay, sector El Molino del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 61,160,921.75 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 2 | 2656040 | Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el sector Lacastro, La Luisa, Las Laderas, Los Málaga, Los Aquisés, Acequia Baja, El Cerro, Punqué Chico y Punqué Grande en el anexo La Banda del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 17,526,207.78 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 3 | 2668281 | Mejoramiento y ampliación del servicio de provisión de agua para riego en el canal La Segura del anexo de Quichinihuaya del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 1,436,282.86 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 4 | 2689112 | Creación de los servicios de protección en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro en la quebrada San Pablo del pueblo tradicional de Sogay, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 4,761,836.29 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 5 | 2694140 | Creación de los servicios de protección en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro en la quebrada La Rinconada - Quichinihuaya del pueblo tradicional de Quichinihuaya del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 3,426,798.60 | — | Activo |
| 6 | 2690701 | Creación del servicio de habitabilidad institucional en el Centro Cívico de la Municipalidad Distrital de Yarabamba del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 9,989,938.82 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 7 | 2705843 | Creación de los servicios operativos o misionales institucionales en los ambientes de usos múltiples del Asentamiento Humano Asociación Industria Vivienda Señor de los Milagros del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 3,806,599.08 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 8 | 2690201 | Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial interurbana en la vía vecinal del sector La Cruz hasta el sector Acequia Baja, Los Vargas, anexo El Cerro del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2,331,725.99 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 9 | 2686243 | Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal de la Cuesta de Sogay hasta la Ronda de La Banda del pueblo tradicional Sogay del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2,179,115.90 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 10 | 2662824 | Mejoramiento del servicio de tránsito peatonal interurbano o rural en el Valle del Chili del sector El Cerro, sector La Capellanía y sector La Hacienda del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2,129,077.09 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 11 | 2689242 | Mejoramiento del servicio de tránsito peatonal interurbano o rural en el camino del sector Cementerio del pueblo tradicional Pampas Nuevas de San Antonio, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 1,232,366.80 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 12 | 2682071 | Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en el sector Toril hasta el sector Los Desamparados del pueblo tradicional El Cerro del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 3,299,848.01 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 13 | 2657449 | Creación del servicio de movilidad urbana en la avenida Líneas de Conducción del Asentamiento Humano San Antonio del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 3,967,950.42 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 14 | 2662809 | Creación del servicio de drenaje pluvial en el Asentamiento Humano Santa Cecilia del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2,224,996.91 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 15 | 2689201 | Mejoramiento y ampliación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas en el anexo San Antonio del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 1,110,547.18 | Formulación evaluación viable | Activo |
| 16 | 2658815 | Construcción de red de distribución, red de alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable y conexión domiciliar de alcantarillado en el sector Divino Niño Jesús del anexo San Antonio, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 390,794.26 | Formulación evaluación aprobada | Activo |
| PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTOS VIABLES | | | 120,975,007.74 | | |





PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OBSERVADOS

| ITEM | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | CUI | MONTO (\$/.) | ESTADO | SITUACIÓN | LOGROS OBTENIDOS |
|---|--|---------|--------------|--------------------|-----------|--|
| 1 | Mejoramiento y ampliación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas en el Asentamiento Humano Asociación Industria Vivienda Señor de los Milagros del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2650376 | 2,823,098.05 | Evaluación del PIP | Activo | Levantamiento de observaciones del PIP |
| 2 | Creación del servicio de drenaje pluvial en el pasaje del lado derecho y posterior de la Institución Educativa Leónidas Bernedo Málaga del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2658805 | 1,976,678.98 | Evaluación del PIP | Activo | Levantamiento de observaciones del PIP |
| 3 | Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria en la I.E. N.º 40225 del centro poblado San Antonio, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2661070 | 1,568,345.60 | Evaluación del PIP | Activo | Levantamiento de observaciones del PIP |
| MONTO TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | 6,368,122.63 | | | |

De igual manera, la Unidad Formuladora desarrolla nuevos proyectos en etapa de formulación, vinculados a espacios públicos urbanos, transitabilidad vial y peatonal, infraestructura institucional, sistemas de alerta temprana y mejoramiento de canales de riego, orientados a fortalecer el desarrollo urbano, agrícola y social del distrito.



PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA- FORMULACIÓN

| ITEM | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | ESTADO |
|------|--|---|
| 1 | Creación de los servicios de espacios públicos urbanos Alameda Turística desde Boquerón Grande hasta el estacionamiento público de Sogay del pueblo tradicional Sogay, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 2 | Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los canales laterales de los sectores La Revuelta, Hacienda Grande, La Bóveda, Hacienda Chica, Cueva, Capellanía, La Carretera, El Estanque, Los Muñoz, Las Tunas de Gómez y Las Monjas del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 3 | Creación del servicio de transitabilidad vial urbana en los sectores Patagache, El Punqué y La Aullada del anexo San Antonio, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Proceso de licitación del Proyecto de Inversión Pública |
| 4 | Creación del servicio de tránsito peatonal interurbano o rural en el sector Pedregoso del anexo San Antonio, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 5 | Creación del servicio de transitabilidad vial urbana en el camino vecinal Boquerón Grande, La Retama, Saguano, Cascureme hasta el río Comprensión del anexo Sogay, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 6 | Creación del servicio de alerta temprana en el Centro de Operaciones de Emergencia del anexo San Antonio, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 7 | Creación del servicio de movilidad urbana en la transitabilidad vehicular y peatonal en el Pasaje 07 y el sector El Común del pueblo tradicional de Yarabamba, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 8 | Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en el local social de usos múltiples del Asentamiento Humano Linares Moscoso, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 9 | Creación de los servicios operativos o misionales institucionales en el local social de usos múltiples de la Asociación de Pequeños Granjeros Señor de los Desamparados, anexo El Cerro, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de inversión Pública |
| 10 | Creación de los servicios de espacios públicos urbanos en la Plaza Cívica de la Asociación de Pequeños Granjeros Señor de los Desamparados, anexo El Cerro, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 11 | Creación de los servicios de espacios públicos urbanos en la Plaza Cívica de la Asociación Industrial Vivienda Señor de los Milagros, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 12 | Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en el anexo La Banda, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |
| 13 | Creación del servicio de tránsito peatonal interurbano o rural en el sector La Benita (Alto Sogay) del pueblo tradicional de Sogay, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Formulación del Proyecto de Inversión Pública |






6.2 Estudios y Proyectos

El Área de Estudios y Proyectos viene desarrollando la elaboración y actualización de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública orientados al fortalecimiento de los servicios básicos, infraestructura urbana, saneamiento, recreación, salud y protección en el distrito de Yarabamba. Actualmente, se ejecutan acciones vinculadas a la elaboración de expedientes técnicos, revisión de entregables y actualización de estudios observados, bajo la modalidad de administración indirecta por contrata.

En ese contexto, a continuación, se detallan los proyectos gestionados por el Área de Estudios y Proyectos:



| ITEM | CUJ | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE INVERSIÓN | COMPONENTES | ESTADO SITUACIONAL | |
|------|---------|--|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | 2623668 | Creación de los servicios de espacios públicos urbanos en la integración económica y social del Sector N.º 2 en el anexo La Banda del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Administración indirecta – por contrata | Infraestructura, esparcimiento y recreación | En elaboración de expediente técnico | Área total: 203.17 m ² |
| 2 | 2617836 | Creación del servicio de agua potable urbano y creación del servicio de alcantarillado en la Asociación de Pequeños Granjeros Señor de los Desamparados, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Administración indirecta – por contrata | Servicio de agua potable – cisterna | En elaboración de expediente técnico y revisión de segundo entregable | Área total: 200 m ³ |
| 3 | 2336244 | Mejoramiento de la capacidad resolutoria del Puesto de Salud Yarabamba, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Administración indirecta – por contrata | Infraestructura, equipamiento y mobiliario (salud) | Actualización de expediente por observaciones absueltas por GEDESA | — |
| 4 | 2654013 | Creación de los servicios de espacios públicos urbanos en la integración económica y social del Eco Parque anexo Quichinihuaya del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa. | Administración indirecta – por contrata | Infraestructura | En elaboración de expediente técnico | — |
| 5 | 2609596 | Creación del servicio de agua potable urbano y creación del servicio de alcantarillado en el Asentamiento Humano San Antonio del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | Administración indirecta – por contrata | Dotación de agua al reservorio | Contratación de elaborador y evaluador | — |





| ITEM | CUI | NOMBRE DE LA INVERSIÓN | AÑO | ESTADO SITUACIONAL | PRESUPUESTO S/. | FASE |
|------|---------|---|------|---|-----------------|--------------------|
| 1 | 2695517 | Creación del servicio de siembra y cosecha de agua en la quebrada El Arquillo del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | Pendiente requerimiento de evaluador | 174,160,981.91 | Expediente Técnico |
| 2 | 2654013 | Creación de los servicios de espacios públicos urbanos en la integración económica y social del Eco Parque anexo Quichinihuaya del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | Elaboración de expediente técnico | 48,131,126.17 | Expediente Técnico |
| 3 | 2663480 | Creación de los servicios de espacios públicos urbanos en la Alameda Turística ribera del río Yarabamba desde el sector Las Palmeras hasta la intersección Molino Viejo del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | Expediente en presupuesto para asignación presupuestal y posterior otorgamiento de buena pro | 6,104,799.09 | Expediente Técnico |
| 4 | 2674194 | Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el Asentamiento Humano Asociación Industria Vivienda Señor de los Milagros del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | Pendiente requerimiento para elaboración de expediente técnico | 3,921,899.04 | Perfil |
| 5 | 2659047 | Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el Asentamiento Humano Linares Moscoso Mz. B Lote 1 del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | Pendiente inicio de elaboración de TDR's | 2,388,080.82 | Perfil |
| 6 | 2656041 | Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado en el pueblo tradicional Sogay del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | TDR pendiente | 1,979,770.57 | Perfil |
| 7 | 2684567 | Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en el Parque Zona II del Asentamiento Humano San Antonio del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | Pendiente inicio de elaboración de TDR's | 1,351,816.76 | Perfil |
| 8 | 2660066 | Creación del servicio de tránsito peatonal interurbano o rural en el sector La Pascana, anexo San Antonio del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | Estudio de preinversión viable pendiente de requerimiento para elaboración y evaluación de expediente técnico | 1,063,450.12 | Perfil |
| 9 | 2703796 | Construcción de talud, muro de contención y baranda en el sector Boquerón Grande hasta Boquerón Los Corrales, pueblo tradicional Sogay del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | Estudio de preinversión viable pendiente de requerimiento para elaboración de expediente técnico | 635,963.19 | Perfil |
| 10 | 2702627 | Construcción de muro de contención en la Calle 3 (Prolongación Avenida Arequipa), anexo Pampas Nuevas San Antonio del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2025 | Estudio de preinversión viable pendiente de requerimiento para elaboración de expediente técnico | 425,775.31 | Perfil |
| 11 | 2721188 | Construcción de red de distribución, red de alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable y conexión domiciliaria de alcantarillado en el sector Divino Niño Jesús del anexo San Antonio del distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa | 2026 | Pendiente inicio de elaboración de TDR's | 390,794.26 | Perfil |





6.3 Obras Públicas

El Área de Obras Públicas viene ejecutando proyectos de inversión y actividades de mantenimiento por administración directa orientadas al mejoramiento de infraestructura pública, sistemas de riego, espacios recreativos, vías de acceso del distrito de Yarabamba.



Actualmente, se desarrollan obras vinculadas a infraestructura administrativa, canales de riego, recreación pública y catastro urbano, las cuales presentan distintos niveles de avance físico y ejecución presupuestal. Asimismo, se ejecutan actividades de mantenimiento enfocadas en limpieza y reparación de canales, quebradas, vías vecinales, infraestructura deportiva y estructuras de protección, contribuyendo a mejorar la transitabilidad, seguridad y operatividad de los servicios públicos.



PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR EN EJECUCIÓN


| ITEM | CUI | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO DE OBRA S/. | PLAZO DE EJECUCIÓN | FIN DE OBRA | AVANCE FÍSICO | ESTADO ACTUAL | PRINCIPAL META FÍSICA |
|------|---------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | 2623668 | Remodelación de área administrativa y de atención al cliente y sistema en el desarrollo integral de operacionales y funcionales de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo del distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 7,793,075.53 | 653 días calendarios | 06 de agosto de 2026 | 82.00 % | En ejecución | Construcción de nueva infraestructura en un área de 327.61 m ² y área de estacionamiento de 875.96 m ² |
| 2 | 2571086 | Mejoramiento del servicio de agua para riego de canales laterales ubicados entre la bocatoma Alto Sogay hasta la quebrada El Borracho Puentelón de Acequia Alto Sogay, Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa – Etapa II | 15,453,398.87 | 628 días calendarios | 03 de setiembre de 2026 | 59.78 % | En ejecución | Construcción de 9,800 ml de canal de concreto |
| 3 | 2519701 | Mejoramiento del servicio de recreación pasiva en la Plaza Principal del Asentamiento Humano San Antonio de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa – Saldo de obra | 5,015,470.26 | 489 días calendarios | Mayo de 2026 | 84.14 % | Paralizado | Colocación de piedra laja en pisos – 4,300 m ² |
| 4 | 2507295 | Creación del servicio de catastro urbano en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, provincia de Arequipa – región Arequipa | 5,903,812.26 | 1096 días calendarios | 05 de febrero de 2027 | 52.00 % | En ejecución | Obtención de puntos geodésicos de orden C para integración a la Red Geodésica Nacional |





MANTENIMIENTOS EN EJECUCIÓN

| ITEM | NOMBRE DEL MANTENIMIENTO | MONTO TOTAL S/. | PLAZO | FECHA FIN PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO | ESTADO ACTUAL |
|------|--|-----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | Mantenimiento y cierre de brechas en los servicios multimedia de las instituciones educativas del distrito de Yarabamba, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 1,911,500.68 | 180 días | 30/06/2026 | 68.12 % | En ejecución |
| 2 | Mantenimiento, descolmatación y encauzamiento de la quebrada Quichinihuaya, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 547,285.09 | 60 días | 05/06/2026 | 64.86 % | Paralizada |
| 3 | Mantenimiento y limpieza integral de canales principales y secundarios desde la bocatoma Acequia Alto Sogay hasta el anexo San Antonio, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 731,704.17 | 90 días | 06/06/2026 | 22.00 % | En ejecución |
| 4 | Mantenimiento y reparación de bordos en el anexo Quichinihuaya, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 3,700,945.23 | 301 días | 16/08/2026 | 63.00 % | En ejecución |
| 5 | Mantenimiento del cerco perimétrico del margen izquierdo del patio de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 3,091,043.37 | 120 días | 07/11/2025 | 98.60 % | En ejecución |
| 6 | Mantenimiento de barandas y paraderos en los anexos Sogay, La Banda, Quichinihuaya y San Antonio II Etapa, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 2,447,677.72 | 180 días | 07/06/2026 | 44.17 % | En ejecución |
| 7 | Mantenimiento rutinario y reparación de canales de riego en el sector El Pasto del anexo El Cerro, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 2,363,747.31 | 135 días | 19/05/2026 | 46.10 % | En ejecución |
| 8 | Mantenimiento y reparación de estructuras de riego y reparación de la zona Cahuin Alto Sogay, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 895,933.72 | 90 días | 13/06/2026 | 31.54 % | En ejecución |
| 9 | Mantenimiento de vías vecinales en el sector Peñas Negras, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 1,614,716.27 | 150 días | 01/07/2026 | 59.97 % | En ejecución |
| 10 | Mantenimiento y limpieza integral de canales principales y secundarios desde la bocatoma Acequia Baja hasta el anexo Chevarría, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 1,319,759.35 | 180 días | 31/07/2026 | 37.13 % | En ejecución |
| 11 | Mantenimiento y reparación de la avenida Chapi del pueblo tradicional de Yarabamba, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 1,465,641.72 | 70 días | 21/05/2026 | 23.38 % | En ejecución |
| 12 | Mantenimiento de la pista atlética y drenaje pluvial de la cancha de Grass del estadio de Yarabamba, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 2,128,232.03 | 503 días | 04/07/2026 | 43.34 % | En ejecución |
| 13 | Mantenimiento rutinario de canal de riego entre los laterales Mormolle y Tambillo del sector 03 (Bajo Sogay), distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 1,702,622.14 | 120 días | 06/07/2026 | 24.00 % | En ejecución |
| 14 | Mantenimiento y descolmatación de quebrada y liberación de vías fluviales en la quebrada Señor de los Desamparados, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 382,477.44 | 90 días | 01/06/2026 | 0.00 % | En ejecución |
| 15 | Mantenimiento de acceso para la libre transitabilidad peatonal de la calle Los Carrizos – sector Zona B, El Punqué Grande, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 862,658.92 | 90 días | Por iniciar | — | Por iniciar |
| 16 | Mantenimiento de los accesos a predios agrícolas aledaños a la calle Progreso del distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa | 605,103.24 | 70 días | Por iniciar | — | Por iniciar |





6.4. Supervisión y liquidación de Proyectos

El Área de Supervisión y Liquidación viene realizando el seguimiento, control y supervisión de obras públicas ejecutadas bajo la modalidad de administración indirecta por contrata, así como los procesos de recepción, liquidación y cierre de inversiones culminadas en el distrito de Yarabamba.

Actualmente, el área administra proyectos en ejecución vinculados a infraestructura vial, protección ribereña, siembra y cosecha de agua, infraestructura social, recreación, equipamiento municipal; además de proyectos culminados y recepcionados que encuentran en etapa de liquidación y cierre administrativo.



OBRAS EN EJECUCIÓN – MODALIDAD POR CONTRATA

| ITEM | CUI | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO S/. | ESTADO | AVANCE FÍSICO | PLAZO / FECHA |
|------|---------|--|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2571625 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL RUTA N° AR-790 SAN ANTONIO - QAHUIN ALTO SOGAY EN EL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 31,397,340.86 | En ejecución | 87.97% | Término reprogramado: 19/05/2026 |
| 2 | 2538858 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ARCHIVO CENTRAL Y ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | 5,100,547.80 | Suspendida | 92.93% | Término reprogramado: 10/04/2026 |
| 3 | 2546868 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOCAL SOCIAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE QUICHINIHUAYA DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 1,275,785.66 | En ejecución | 50.02% | 165 días calendario |
| 4 | 2625085 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN EL ANEXO DE QUICHINIHUAYA, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 40,376,329.54 | En ejecución | 63.33% | Término programado: 10/05/2026 |
| 5 | 2671264 | CREACIÓN DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN THP QUEBRADA LAS ZORRAS, DISTRITO DE YARABAMBA, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 78,042,971.09 | En ejecución | 27.97% | Término programado: 28/04/2027 |
| 6 | 2671264 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO YARABAMBA, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 43,535,800.53 | Suspendida | 1.00% | Término programado: 08/02/2027 |
| 7 | 2618106 | CONSTRUCCIÓN DE TALUD / MURO DE CONTENCIÓN EN TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE QUICHINIHUAYA, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 3,743,141.42 | En ejecución | 0.00% | Término programado: 02/08/2026 |
| 8 | 2624331 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL INGRESO AL CENTRO POBLADO DE SOGAY, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2,736,060.51 | Culminada | 95.69% | Término programado: 31/12/2025 |
| 9 | 2547591 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR PEÑAS NEGRAS DEL PUEBLO TRADICIONAL EL CERRO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 1,476,535.63 | Suspendida | 97.70% | 90 días calendario |





LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

| ITEM | CUI | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO S/. | ESTADO | AVANCE FÍSICO |
|------|---------|--|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2569847 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EL CERRO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 5,443,572.40 | Recepcionada e inaugurada | 92.39% |
| 2 | 2608303 | IOARR – REMODELACIÓN DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN LA VÍA INTERURBANA SANTA CECILIA – SAN ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 5,262,956.71 | Culminada y recepcionada | 97.36% |
| 3 | 2410430 | CREACIÓN DEL PUENTE YARABAMBA – QUEQUEÑA, DISTRITO DE QUEQUEÑA, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 7,177,228.24 | Recepcionado e inaugurado | 97.81% |
| 4 | 2542776 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 9,867,468.88 | Recepcionada e inaugurada | 95.08% |
| 5 | 2544286 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LOCAL SOCIAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 3,037,241.10 | Recepcionada e inaugurada | 99.63% |
| 6 | 2542213 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE RECREACIÓN EN EL ANEXO LA BANDA, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 6,564,849.84 | Culminado y recepcionado | 96.75% |
| 7 | 2471638 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA EL ARQUILLO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 8,234,721.03 | Culminada y recepcionada | 100.00% |
| 8 | 2488016 | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA QUEBRADA EL BORRACHO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 8,229,123.16 | Culminado y recepcionado | 97.79% |
| 9 | 2508682 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA BADÉN SOGAY – INGRESO A SOGAY, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2,491,989.95 | Culminado y recepcionado | 100.00% |
| 10 | 2548848 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN ANTONIO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2,743,658.44 | Culminado y recepcionado | 100.00% |
| 11 | 2512753 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES DEL ANEXO LA BANDA, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 1,468,952.59 | Culminado y recepcionado | 100.00% |
| 12 | 2496234 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL ENTRE QUICHINIHUAYA Y MOLINO VIEJO, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 1,468,952.59 | Culminado y recepcionado | 100.00% |

Asimismo, se cuenta con una cartera de inversiones próximas al inicio de ejecución, correspondientes a proyectos de infraestructura hidráulica, espacios públicos saneamiento y obras de contención.

PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA PRÓXIMOS A INICIAR EJECUCIÓN

| ITEM | CUI | NOMBRE DEL PROYECTO | SECTOR / ANEXO | PRESUPUESTO S/. | PLAZO |
|------|---------|--|----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2612927 | IOARR REMODELACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL SECTOR LAS TUNAS | Yarabamba | 471,293.04 | 30 días |
| 2 | 2618096 | CONSTRUCCIÓN DE TALUD / MURO DE CONTENCIÓN EN VÍA DE INGRESO AL PARQUE DEL NIÑO | Quichinihuaya | 3,115,835.81 | 90 días |
| 3 | 2654013 | CREACIÓN DE SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ECO PARQUE ANEXO QUICHINIHUAYA | Quichinihuaya | 48,131,126.17 | 360 días |
| 4 | 2623668 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SECTOR N° 2 EN EL ANEXO LA BANDA | La Banda | 7,640,270.13 | 240 días |
| 5 | 2695517 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LA QUEBRADA EL ARQUILLO | La Banda | 74,160,981.91 | Por definir |
| 6 | 2609596 | SALDO DE OBRA: CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN ANTONIO | San Antonio | 12,013,593.71 | Por definir |





6.5 Portal de Transparencia – INFOBRAS

Se mantuvo actualizada la información correspondiente al avance físico y financiero de las obras públicas, conforme a las disposiciones de la Contraloría General de la República y la normativa vigente en materia de transparencia.

6.6 Defensa Civil

El Área de Defensa Civil ejecutó acciones de prevención, reducción del riesgo y atención de emergencias con el objetivo de proteger a la población frente a las lluvias intensas registradas en diversos sectores del distrito.

- **Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo**

Se realizaron trabajos de instalación de sacos terreros como barreras provisionales, encauzamiento de flujos pluviales en el anexo San Antonio y limpieza y descolmatación de quebradas en zonas vulnerables, permitiendo reducir riesgos de inundación y proteger viviendas e infraestructura básica.

- **Registro y Atención de Emergencias**

Durante el periodo evaluado, se registraron once (11) códigos SINPAD por lluvias intensas y colapso de estructuras, afectando sectores como Quichinihuaya, Sogay, San Antonio, Santa Cecilia y Alto Hornillos.



- **Apoyo a la Población e Infraestructura**

Como parte de la respuesta inmediata, se entregaron frazadas, colchas, plásticos y calaminas a las familias afectadas, además de ejecutarse labores de limpieza de viviendas, canales, cunetas y vías de acceso afectadas por lodo, flujo de detritos y caída de taludes.

Estas acciones permitieron brindar atención oportuna, reducir riesgos y restablecer las condiciones de seguridad y transitabilidad en las zonas afectadas.

6.7 Obras Privadas, Asentamientos Humanos y Catastro

El Área de Obras Privadas, Asentamientos Humanos y Catastro viene desarrollando actividades orientadas a la atención de expedientes técnicos, evaluación de licencias de edificación, análisis de bases gráficas, formalización de predios urbanos y rurales, así como la recopilación y organización de información catastral del distrito de Yarabamba.





Asimismo, se realizan asistencias técnicas a personas naturales, jurídicas y entidades técnicas vinculadas a programas de vivienda, además de acciones relacionadas con la gestión físico-legal de predios y el desarrollo urbano del distrito.

Entre las principales actividades en ejecución destaca el Proyecto de Catastro Urbano de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, mediante el cual se viene efectuando el levantamiento de información catastral, control de calidad, edición gráfica, digitación y validación de datos urbanos, con el objetivo de incorporar la información catastral del distrito a la Red Nacional de Distritos Catastrados.

Del mismo modo, se desarrollan los Lineamientos para el Desarrollo Urbano del distrito de Yarabamba, documento técnico que ha sido culminado y remitido al equipo técnico del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2026–2040, considerando la incorporación del distrito dentro de la conurbación metropolitana de Arequipa.





CONCLUSIONES

La Municipalidad Distrital de Yarabamba reafirma su compromiso con una gestión pública transparente, eficiente y orientada al desarrollo sostenible del distrito.

Durante el Octubre 2025 a Mayo del año 2026 se ejecutaron acciones orientadas a fortalecer los servicios públicos, impulsar la inversión pública y mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, la participación activa de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fortalece la gobernanza democrática y contribuye a consolidar una gestión cercana, participativa y responsable.



Yarabamba, 22 mayo 2026.

